



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: Relazione/Cronoprogramma relativo all'Ordinanza contingibile e urgente n. 154 del 27/08/2021– provvedimenti di contrasto alla situazione emergenziale del Cimitero comunale Santa Maria dei Rotoli.

In attuazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente n. 154 del 27/08/2021, cui il presente documento rimanda integralmente e che in copia si allega, e a seguito di quanto emerso nell'ambito della seduta della Cabina di Regia del 31/08/2021, presieduta dal Sig. Sindaco con la partecipazione dell'Assessore ai Cimiteri, e alla quale hanno partecipato anche i dirigenti competenti, individuati quali responsabili delle misure attuative previste dall'Ordinanza, è stato redatto il presente cronoprogramma delle attività urgenti e necessarie per la riduzione dei feretri a deposito presso il cimitero dei Rotoli che, alla data del 26/08 u.s., ammontano a 920 salme, di cui n. 500 richiedenti inumazione e n. 420 richiedenti tumulazione.

Relativamente al punto A dell'Ordinanza, il Servizio Cimiteri, e per esso i Dirigenti individuati nell'Ordinanza, si è impegnato a procedere il giorno 01/09/2021 all'impegno delle somme e alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo con la Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri e per essa con i suoi affiliati.

Saranno trasportate n. 12 salme al giorno a partire da venerdì 03/09 p.v. trasferendo le n. 75 salme i cui congiunti hanno già sottoscritto il contratto con S. Orsola, giusto protocollo di intesa con l'Ente Campo Santo Spirito, tale attività sarà completata entro 13/09/2021.

Saranno ricontattati dall'Ufficio cimiteri i parenti delle salme che hanno già dato il consenso alla tumulazione presso il cimitero di S. Orsola invitandoli a sottoscrivere il contratto e il trasferimento avverrà a partire dal 14/09/2021, trasportando massimo n. 12 salme al giorno, salvo diverse intese migliorative in termini numerici con la Fondazione S. Spirito.

A partire dal 06/09/2021 saranno inoltre ricontattati dal servizio Cimiteri tutti i congiunti dei parenti che hanno scelto la tumulazione, per ampliare la platea delle richieste. Laddove la totalità delle salme a deposito dovessero sottoscrivere il contratto di tumulazione con il cimitero di S.Orsola entro il prossimo 31/10 p.v. potranno essere tumulate il 100% delle salme a deposito per tumulazione, pari a circa il 45% del totale delle 920 salme a deposito.

La modulistica per l'adesione, sarà consegnata da 06/09/2021 anche agli affiliati della Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri per favorirne la diffusione.

Relativamente al punto B dell'Ordinanza, il Servizio Cimiteri e per esso i Dirigenti individuati nell'Ordinanza, si è impegnato a procedere in data 02/09/2021 ad affidare il servizio di smaltimento terra al fine di avviare con l'urgenza del caso l'attività che

consentirà di procedere all'interramento di 172 feretri, secondo le indicazioni del progettista, per un totale di ca. il 35% di salme richiedenti inumazione.

Considerato che gli scavi saranno a cura della Società RESET che può utilizzare un solo escavatore per l'attività, sarà effettuato uno scavo al giorno a partire dal 06/09/2021, pertanto in numero di 5 salme a settimana. Visto l'obiettivo di accelerare le attività di scavo è stato dato mandato al Servizio cimiteri di verificare i tempi e costi di riparazione di un secondo escavatore di proprietà comunale e di predisporre gli atti propedeutici all'affidamento di un servizio di scavo in aggiunta a quella svolta dalla Società RESET per consentire la totalità degli interramenti entro il termine di scadenza dell'Ordinanza. Le attività di interramento saranno presidiate costantemente dal personale tecnico del Servizio cimiteri, giusta disposizione del sig. Dirigente del Servizio, in ottemperanza a quanto previsto dal progetto approvato dagli organi competenti.

In data 01/09/2021 sarà predisposta una proposta di delibera di Giunta Municipale che sarà approvata entro il 04/09/2021, al fine di garantire i meno abbienti, incentivare l'utilizzo dei loculi ipogei e rendere minimo l'impatto economico a carico dei richiedenti, dando priorità all'interramento delle casse da opera pia, maggiormente soggette a fenomeni di percolazione e all'ordine cronologico, dal più remoto, dei richiedenti inumazione.

Relativamente al punto C dell'Ordinanza, si procederà, a partire dal 13/09/2021 alla verifica a campione per l'estumulazione straordinaria di feretri con più di 25 anni, avendo cura di verificare prioritariamente all'interno del cimitero le posizioni maggiormente favorevoli alla mineralizzazione delle salme, al fine di liberare quanti più posti utili per le nuove sepolture, consentendo altresì la collocazione di due contenitori di resti mortali in un unico tumulo. Gli esiti delle verifiche a campione saranno comunicate entro il 13/10/2021 sulla base della ricognizione della data di tumulazione che sarà fornita entro 8 gg. dalla presente relazione/cronoprogramma.

Il Dirigente del Servizio Cimiteri emanerà il 03/09/2021 il provvedimento che consenta ai concessionari di sepolture private familiari l'ammissione alla medesima sepoltura di parenti ed affini fino all'8° grado, anche non in linea retta.

Entro il 20/09/2021 sarà disposto ai concessionari di procedere con urgenza alle attività di estumulazione delle salme con più di 40 anni.

Relativamente al punto D dell'Ordinanza il Servizio Cimiteri e per esso i Dirigenti individuati nell'Ordinanza, si è impegnato a procedere, a partire dal 13/09/2021, ad effettuare una ricognizione straordinaria delle date di inumazione procedendo, secondo le norme di legge in materia, alla verifica dell'avvenuta mineralizzazione del feretro, avendo cura di prendere prioritariamente in considerazione quelle più remote, il cui esito dovrà essere comunicato entro il 13/10/2021.

Relativamente al punto F dell'Ordinanza è stata avviata in data 30/09/2021 l'attività di pulizia, sanificazione dei luoghi e di collocazione delle salme poste a terra in idonee impalcature ad opera della Società RESET. Un primo step si conculcherà entro il prossimo 4/09 p.v. secondo il seguente calendario:

Crono programma Pulizia depositi Rotoli		Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Responsabile
		30-ago	31-ago	01-set	02-set	03-set	04-set	05-set	
1	Pulizia Sala Bonanno	■	■						Re.Se.T.
2	Pulizia deposito adiacente Sala Bonanno			■	■	■			Re.Se.T.
3	Spostamento feretri dalla sala Bonanno alla stanza 14	■							Re.Se.T.
4	Posizionamento rastrelliere (tubi Innocenti) nelle stanze 1bis, 3, 11 e completamento rastrelliere stanza 14 (+ 12 posti)		■	■	■	■			Amm. Comunale
5	Pulizia e sanificazione stanze 1bis, 3, 11 e 14		■	■	■	■			Re.Se.T.
Legenda :									
■ Programmazione									
■ Consuntivo									

Nella settimana successiva, a partire dal 06/09/2021 e per le successive due settimane proseguirà l'attività di pulizia, sanificazione dei luoghi e di collocazione delle salme poste a terra in idonee impalcature ad opera della Società RESET, procedendo con i restanti depositi e con le tensostrutture.

Inoltre, per quanto attiene alla esecuzione del progetto denominato *Collocazione temporanea di loculi prefabbricati nei viali S. Maria e SS. Trinità del cimitero di S. Maria dei Rotoli*, per n. 424 loculi, il cui progetto esecutivo è stato approvato in conferenza dei servizi in data 16/04/2021, per un importo complessivo di € 737.550,29, finanziato con fondi cap. 23466/10, si prevedono 250 giorni a partire dall'Approvazione del P.T.OO.PP.

Per l'esecuzione del progetto denominato *Lavori di realizzazione di un campo di inumazione nella sez 473*, per n. 198 posti, il cui studio di fattibilità dell'importo finanziato ammonta a € 317.000,00, si prevedono 250 giorni a partire dall'Approvazione del P.T.OO.PP.

Per l'esecuzione del progetto denominato *Rifunzionalizzazione del forno crematorio nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli*, il cui studio di fattibilità dell'importo finanziato ammonta a € 218.298,00, si prevedono 180 giorni a partire dall'Approvazione del P.T.OO.PP.

In ultimo, le attività di cremazione hanno già consentito la cremazione complessiva di n. 62 salme con costi a carico dell'Amministrazione presso il Crematorio di Crapanzano e entro il prossimo 04/09/21 saranno trasportate ulteriori n. 8 salme.

Ulteriori n. 56 salme potranno beneficiare a titolo gratuito del Crematorio di Misterbianco s.p.a.; le prime quattro sono già partite e ulteriori n. 10 salme saranno trasportate entro il prossimo 15/09/2021, in numero di otto a settimana, acquisita la adesione dei congiunti.

L'Amministrazione al fine di incentivare la cremazione si riserva di mettere in atto ulteriori provvedimenti.

In sintesi delle n. 920 salme a deposito il 100% delle richiedenti tumulazione potrà essere tumulato entro il 31/10/2021, aderendo alla Convenzione stipulata con il Cimitero di S. Orsola, e il 35% delle richiedenti inumazione potrà essere inumato entro il 31/12/2021.

Quanto non espresso nella presente relazione/cronoprogramma sarà integrato ed aggionato con successive comunicazioni.

Il Capo di Gabinetto
Dott. Sergio Pollicita



L'Assessore ai Cimiteri
Firma Ing. Antonio Sala

Il Sindaco
Prof. Leoluca Orlando

Signed by ANTONIO SALA
on 02/09/2021 10:04:01 CEST



Firmato digitalmente da: Leoluca Orlando
Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/90016350821
Data: 02/09/2021 10:09:48